

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 15 декабря 2017 года, утверждённой приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики РК по Акмолинской области №164-ОД от 21.08.2015 года

АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				заёмные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего				5 512 915	5 072 939	2 952 208	2 952 208	0		2 560 707	2 120 731	-439 976		0	0	0	0
1	Реконструкция ПС	шт.	11	12	879 881	810 845	879 881	810 845	-69 036	Экономия за счёт выбора поставщика с наиболее выгодными условиями по стоимости материалов, услуг.	0	0	0		0	0	0	0
2	Строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	59	59	373 597	404 690	373 597	404 690	31 093		0	0	0		0	0	0	0
3	Реконструкция ВЛ 110-35 кВ	км.	370	370	76 574	82 298	76 574	82 298	5 724		0	0	0		0	0	0	0
4	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТПГ	75,41/31	71,244/33	710 667	540 971	710 667	540 971	-169 696		0	0	0		0	0	0	0
5	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2514/739	3	589 039	572 439	589 039	572 439	-16 600		0	0	0		0	0	0	0
6	АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2 310	21 310	171 906	170 565	171 906	170 565	-1 341		0	0	0		0	0	0	0
7	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	1	150 543	150 543	150 543	150 543	0		0	0	0		0	0	0	0
8	Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС "Астана"	км	8	5	2 560 707	2 120 731	0	0	0		2 560 707	2 120 731	-439 976	В связи с проведением Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Акимат города Астаны вынес Постановление об ограничении производства земляных, архитектурно-строительных строительных работ на территории города Астаны, тем самым, подрядчик не мог произвести СМР	0	0	0	0
9	Капитальный ремонт зданий и сооружений	шт.	0	5	0	121 017	0	121 017	121 017		0	121 017	121 017		0	0	0	0
10	Программное обеспечение	шт.	0	9	0	98 838	0	98 838	98 838		0	98 838	98 838		0	0	0	0

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам



И. Копышта

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года, предшествующего отчётному периоду	план 2017 года	ожидаемый факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	V передачи э/энергии- 2 121 107 тыс. кВтч	V передачи э/энергии- 2 122 804 тыс. кВтч	V передачи э/энергии- 2 244 804 тыс. кВтч	+ 5,7% - (+122 000 тыс. кВтч)	Увеличение объёма передачи на 5,7% по сравнению с планом в связи с ростом объёма передачи электроэнергии по крупным потребителям Компании
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	ПС-72,8% ВЛ-77,3%	ПС-72,4% ВЛ-77,0%	ПС-72,2% ВЛ-69,9%	ПС- (-0,2%) ВЛ-(-0,1)%	
Снижение потерь, %, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	5,08% - 144 566 кВтч	5,40%- 1122 500 кВтч	5,14% - 122 833 кВтч	- 4,8% - (+333 кВтч)	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	технологические нарушения -68	0	технологические нарушения -58	0	

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам



И. Копышта