

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 15 декабря 2016 года, утверждённой приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики РК по Акмолинской области
АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства					займные средства					бюджетны е средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклоне ние	причины отклоне ния	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Всего				4 477 696	2 817 696	2 477 696	2 477 696	0		2 000 000	340 000	-1 660 000		0	0	0	0		
1	Реконструкция ПС	шт.	11	0	712 227	714 691	712 227	714 691	2 464		0	0			0	0	0	0		
2	Строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	67	0	377 474	362 981	377 474	362 981	-14 493	Экономия за счёт выбора поставщика с наиболее выгодными условиями по стоимости материалов, услуг.	0	0			0	0	0	0		
3	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТП	66,6/29	0	503 445	494 560	503 445	494 560	-8 885		0	0			0	0	0	0		
4	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2 691,4/ 476	0	609 505	597 809	609 505	597 809	-11 696		0	0			0	0	0	0		
5	АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2 500	0	124 502	157 112	124 502	157 112	32 610		0	0			0	0	0	0		
6	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	1	150 543	150 543	150 543	150 543	0		0	0			0	0	0	0		
7	Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС "Астана"	км	4	0	2 000 000	340 000	0	0	0		2 000 000	340 000	-1 660 000	13.04.2016 г. получены разрешительные документы от местных исполнительных органов, являющиеся основанием для проектирования и строительства ВЛ. 15.09.2016 года получено положительное заключение по вышеуказанному проекту	0	0	0	0		

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

И. Колышта

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года, предшествующего отчётному периоду	план 2016 года	ожидаемый факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	У передачи э/энергии- 2 061 516 тыс. кВтч	У передачи э/энергии- 2 124 815 тыс. кВтч	У передачи э/энергии- 2 034 000 тыс. кВтч	- 4,3% - (-90 815 тыс. кВтч)	Снижение объёма передачи на 4,3% по сравнению с планом в связи со снижением объёма передачи электроэнергии по крупным потребителям Компании
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	ПС-74,8% ВЛ-77,3%	ПС-74,3% ВЛ-77,0%			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	5,25% - 115 401 кВтч	6,2%- 140 717 кВтч	5,9% - 122 176 кВтч	- 0,3% - (-18 541 кВтч)	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	технологические нарушения -13	0	технологические нарушения -35	0	Причина увеличения количества технологических нарушений-неблагоприятные погодные условия. Руководством Компании разработаны мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений: проведение внеочередных осмотров всех магистральных ВЛ 110/10 кВ; внеплановые противоаварийные тренировки оперативно-ремонтного персонала по эксплуатации ВЛ и ПС.

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам



И. Копышта