

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 15 июня 2017 года

АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				заёмные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего				5 512 915	469 705	2 952 208	215 376	-2 736 832		2 560 707	254 329	-2 306 378		0	0	0	0
1	Реконструкция ПС	шт.	11	0	879 881	22 191	879 881	22 191	-857 691	В период январь-апрель Компанией проводились тендера на поставку оборудования и заключались договора с поставщиками.	0	0	0		0	0	0	0
2	Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС "Астана"	км.	8	0	2 560 707	254 329	0	0	0		2 560 707	254 329	-2 306 378	В период январь-апрель Компанией проводились тендера на поставку оборудования и оказания подрядных услуг, заключались договора с поставщиками.	0	0	0	0
3	Реконструкция ВЛ 110/35 кВ	км.	370	0	76 574	0	76 574	0	-76 574		0	0	0		0	0	0	0
4	Строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	59	20	373 597	80 701	373 597	80 701	-292 896		0	0	0		0	0	0	0
5	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТПГ	75,41/31	0	710 667	25 404	710 667	25 404	-685 263		0	0	0		0	0	0	0
6	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2514,4/739	0	589 039	29 082	589 039	29 082	-559 957		0	0	0		0	0	0	0
7	АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2 310	0	171 906	0	171 906	0	-171 906		0	0	0		0	0	0	0
8	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	0	150 543	57 999	150 543	57 999	-92 544		0	0	0		0	0	0	0

Генеральный директор _____ М. Зулеев

("___" июня 2017 год)



Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года, предшествующе го отчётному периоду	план 2017года	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	V передачи э/энергии- 847,9 тыс. кВтч	V передачи э/энергии- 919, 9 тыс. кВтч	V передачи э/энергии- 992, 4 тыс. кВтч	+7,9 % - (+72,5 тыс. кВтч)	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	ПС-72,8% ВЛ-75,1%	ПС-72,3% ВЛ-75%			
Снижение потерь, %, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	5,44% - 49 408 кВтч	5,50%- 54 200 кВтч	5,02%- 53 089 кВтч	-8,7 % - (-1 111 кВтч)	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	технологические нарушения -35	0	технологические нарушения -31	-8,80%	

Генеральный директор _____

М. Зулеев

("____" июня 2017 год)