

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 9 месяцев 2019 года
АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии**

№ п/п	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Всего				3 608 135	1 194 732	2 734 311	1 027 671	-1 779 118		873 824	167 061	-706 763		0	0	0	0
1	Реконструкция ПС	шт.	2	2	412 981	82 972	412 981	82 972	-330 009		0	0	0		0	0	0	0
	Строительство ВЛ 110 кВ "Ильинка-Акмолинская" и ПС 110 кВ "Гарден																	
2	Вилладж" с оптайкой от ЛЭП 110 кВ "Аэропорт2-Северная" и "Достык - Северная" (займ)	км.	0,8/1	0,8/1	873 824	167 061	0	0	0		873 824	167 061	-706 763		0	0	0	0
3	Строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	63	7	454 300	84 111	454 300	84 111	-370 189		0	0	0		0	0	0	0
4	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТПГ	59,85/23	55,1/7	760 005	248 650	760 005	248 650	-511 355	Окончательная поставка оборудования для реконструкции и КР объектов планируется на октябрь т.г., объекты будут введены в эксплуатацию в декабре 2019 года.	0	0	0		0	0	0	0
5	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2 591,5/740	2 038,1/435	717 922	418 022	717 922	418 022	-299 900		0	0	0		0	0	0	0
6	АСКУЗ бытового потребителя	шт.	2 800	0	238 560	8 531	238 560	8 531	-230 029		0	0	0		0	0	0	0
7	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	0	150 543	112 907	150 543	112 907	-37 636		0	0	0		0	0	0	0
8	Реконструкция средств связи	пролет/шт/услуги	0	3/6/11	0	69 864	0	69 864	69 864		0	0	0		0	0	0	0
9	Программное обеспечение, оргтехника	шт.	0	21	0	2 614	0	2 614	2 614		0	0	0		0	0	0	0

Генеральный директор _____ **А. Павлов**

("___" октября 2019 года)

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года, предшествующе го отчётному периоду	план 2019 года	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	V передачи э/энергии- 1 720,4 млн. кВтч	V передачи э/энергии- 1 570,9 млн. кВтч	V передачи э/энергии- 1 715,4 млн. кВтч	+9,0 % - (+144,55 млн. кВтч)	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	ПС-68,8% ВЛ-71,3%	ПС-68,8% ВЛ-71,3%	ПС-68,8% ВЛ-71,3%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	4,69%- 85,19 млн. кВтч	6,0%- 101,1 млн. кВтч	4,66%- 83,87 млн. кВтч	-22 % - (-17,23 млн. кВтч)	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	технологические нарушения -32	0	технологические нарушения -34	+6,3 % - (+2 нарушения)	Увеличение количества технологических нарушений за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года связано с неблагоприятными погодными условиями (дождь, гроза, порывистый ветер) и воздействием посторонних лиц и организаций.

Генеральный директор

А. Павлов

("___" октябрь 2019 год)