

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 12 месяцев 2019 года
АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге														
№ п/п	наименование мероприятий	единица измер	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		зачисленные средства			использованные средства			бюджетные средства в средствах	нерегулируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего				3 608 135	2 680 922	2 734 311	2 256 997	-560 225		873 824	423 925	-449 899	
1	Реконструкция ПС	шт.	2	2	611 192	518 343	611 192	518 343	-92 849	В результате проведения тендерных процедур снижение закупы ТМЦ, реконструкция проводилась хозяйственным способом	0	0	0	0
2	Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС "Астана"	км/ПС	1,3/0	0,8/1	873 824	506 836	0	82 911	0	По не зависящим от субъекта причинам часть затрат (449 839 т.т.) будет перенесена на 2020 год	873 824	423 925	-449 899	0
3	Строительство ВЛ 110/35 кВ	км	7	7,2	86 901	96 792	86 901	96 792	9 891	Строительство осуществляется подрядным способом, затраты ниже сметных	0	0	0	0
4	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТП	58,598/24	59,591/23	692 801	413 103	692 801	413 103	-279 698	В результате проведения тендерных процедур снижение закупы ТМЦ, реконструкция проводилась хозяйственным способом	0	0	0	0
5	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2 591,5/ 740	2 773,7/723	657 633	548 492	657 633	548 492	-109 141	В результате проведения тендерных процедур снижение закупы ТМЦ, реконструкция проводилась хозяйственным способом	0	0	0	0
6	АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2 800	4 009	170 954	130 866	170 954	130 866	-40 088	В результате проведения тендерных процедур снижение закупы ТМЦ, реконструкция проводилась хозяйственным способом	0	0	0	0
7	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт	1	1	150 543	150 543	150 543	150 543	0		0	0	0	0
8	Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	3	4	125 875	68 864	125 875	68 864	-57 011	По не зависящим от субъекта причинам один из объектов капитального ремонта будет перенесен на 2020 год	0	0	0	0
9	Реконструкция средств связи	проект/шт/услуги	3/8/2	3/9/2	87 837	89 380	87 837	89 380	1 543		0	0	0	0
10	Программное обеспечение, оргтехника, прочие ОС	шт.	23	71	13 957	16 902	13 957	16 902	2 945		0	0	0	0
11	Приобретение спецтехники	шт	18	18	136 618	140 801	136 618	140 801	4 183	Стоимость автомобиля УАЗ фермер целлюлозистический фактически выше	0	0	0	0

Генеральный директор _____ А. Павлов
("6" января 2020 год)

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года, предшествующего отчётному периоду	план 2019 года	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	У передачи э/энергии- 2 395,0 млн. кВтч	У передачи э/энергии- 2 146,1 млн. кВтч	У передачи э/энергии- 2 396,2 млн. кВтч	+ 11,7 % - (250,1 млн. кВтч)	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	ПС-68,8% ВЛ-71,3%	ПС-68,8% ВЛ-71,3%	ПС-67,8% ВЛ-70,3%		После проведения технической экспертизы, уточненные данные по износу активов будут отражены в отчете по исполнению инвестиционной программы.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	4,93%- 125,201 млн. кВтч	6,31%- 146,1 млн. кВтч	4,84%- 122,0 млн. кВтч	-23,3% - (-24,1 млн. кВтч)	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	технологические нарушения -76	0	технологические нарушения -47	-6,5 % - (-2 нарушения)	

Генеральный директор

А. Павлов

(" 6 " января 2020 год)