


**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 15 июня 2018 года**
АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии"

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				заёмные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего				3 811 534	232 594	2 941 906	222 547	-2 719 359		869 628	10 047	-859 581		0	0	0	0
1	Реконструкция ПС	шт.	7	0	909 659	7 180	909 659	7 180	-902 479	В период январь-май Компанией проводился мониторинг поставщиков для заключения договоров на поставку ТМЦ, оборудования.	0	0	0	В период январь-май Компанией проводился мониторинг поставщиков для заключения договоров на поставку ТМЦ, оборудования.	0	0	0	0
2	Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС "Астана"	км.	1	0	869 628	10 047	0	0	0		869 628	10 047	-859 581		0	0	0	0
3	Реконструкция ВЛ 110/35 кВ	км.	160	0	66 235	4 822	66 235	4 822	-61 413		0	0	0		0	0	0	0
4	Строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	37	0	295 517	56 766	295 517	56 766	-238 751		0	0	0		0	0	0	0
5	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТПГ	67,025/18	0	629 467	57 404	629 467	57 404	-572 063		0	0	0		0	0	0	0
6	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2 518/ 741	0	670 259	33 649	670 259	33 649	-636 610		0	0	0		0	0	0	0
7	АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2 713	0	216 052	0	216 052	0	-216 052		0	0	0		0	0	0	0
8	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	0	150 543	62 726	150 543	62 726	-87 817		0	0	0		0	0	0	0
9	Программное обеспечение	шт.	2	0	4 174	0	4 174	0	-4 174		0	0	0		0	0	0	0

Генеральный директор




Н. Сайфуллин

("13" июня 2018 год)

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года, предшествующе го отчётному периоду	план 2018года	факт текущего года (оперативный)	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	V передачи э/энергии- 992,4 млн. кВтч	V передачи э/энергии- 978,8 млн. кВтч	V передачи э/энергии- 1 043,1 млн. кВтч	+7,2 % - (+70,3 млн. кВтч)	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	ПС-70,8% ВЛ-73,1%	ПС-70,8% ВЛ-73,1%			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	5,02% - 53, 089 млн. кВтч	5,52%- 57, 700 млн. кВтч	5,03%- 56, 016 млн. кВтч	-8,9 % - (-1,684 млн. кВтч)	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	технологические нарушения -35	0	технологические нарушения -31	-8,80%	

Генеральный директор



Н. Сайфуллин

("13" июня 2018 год)