

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 6 месяцев 2025 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставления регулируемых услуг
№ п/п	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях	период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						собственные средства		займные средства		Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)								
					план	факт	откл.	причины откл.	амортизация	прибыль	план	факт	откл.	факт	план	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт					
1	2	Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" Акмолинской области		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
		Всего						2025	5 041 447	8 700 165	1 764 981	-6 938 889		1 759 540	5 441	0	0	58 178 млн. кВтч	58 762 млн. кВтч	ВЛ-63,6% ПС-КТП-55,1 %	ВЛ-56,8% ПС-КТП-57,7%	3,78	3,76	технологические нарушения - 1 373	технологические нарушения - 980	1) Увеличение потерь (кВтч) обусловлено ростом трафика э/энергии по сетям АО «АРЭК»; 2) Физический износ ОФ просчитывается экспертом, проводящим техническую экспертизу исполнения ИП, износ будет просчитан по окончании 2025 г. Предоставлены фактические данные по итогам 2024 года;	"Хорошо"				
1		Техническая модернизация ПС 35 кВ и выше	шт.	13	0					2 698 088	26 918	-2 671 170	Выполнен монтаж основного оборудования на 3-х ПС, выполнен монтаж вводов и трансформаторов на 1 ПС. Остальное оборудование - ожидание поставки.	26 918	0	0	0														
2		Строительство ВЛ 35 кВ и выше	км.	55,5	0					709 569	19 222	-690 347	Конкурс на проведение СМР не состоялся, повторный конкурс - 27.07.2025 г.	19 222	0	0	0														
3		Техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ	км/КТП/реклауэр	93,917/51/1	0					2 196 729	121 454	-2 075 275	Выполнен монтаж реклоуэра. ТМ хоз способом проводится по мере поступ. ТМЦ. ТМ подрядным способом- по графику подрячика.	121 454	0	0	0														
4		Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП	км/шт	2434,6/647						939 021	171 165	-767 856	КР проводится по мере поступ. ТМЦ	171 165	0	0	0														
5		Техническая модернизация оборудования и средств системы АСУЭ	шт.	292						84 934	37 059	-47 875	ТМ проводится по графику, по мере поступления ТМЦ	37 059	0	0	0														
6		Капитальный ремонт зданий и сооружений	шт.	4						171 761	0	-171 761	Конкурс на проведение СМР не состоялся. Объявлен повторный конкурс.	0	0	0	0														
7		Техническая модернизация, строительство средств связи	шт.	85						168 196	0	-168 196	ТМ проводится в соотв. заключ. договором.	0	0	0	0														
8		Замена трансформаторов 25-63 кВ	шт.	6						5 458	0	-5 458	Работы будут выполнены после полной поставки ТМЦ.	0	0	0	0														
9		Приобретение измерительных приборов	шт.	54						10 095	3 020	-7 075	Проводятся тендерные процедуры на закуп ТМЦ	669	2 351	0	0														
10		Приобретение вычислительной техники, НМА	шт.	206						38 227	0	-38 227	Поставка будет осуществлена в 3-м квартале с.г.	0	0	0	0														

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе		Оценка повышения качества и надежности предоставления регулируемых услуг
№ п/п	наименование регулируемых услуг и объектов обслуживания территории	наименование мероприятий измерения	единица измерения	показатели		период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					собственные средства		заемные средства	бюджетные средства	Снижение расходов сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)									
				план	факт			план	факт	откл.	причины откл.	амортизация	прибыль	факт текущего года			план текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
11		Приобретение, ремонт, обслуживание, эксплуатация, заготовительная, механизмов и оборудования	шт.	29				428 468	117 000	-311 468	Окончательная поставка до конца года	117 000	0	0	0																	
12		Выплаты по обязательствам	тыс. тенге	0				1 249 619	1 238 845	-10 774	Выплаты по графику	1 238 845	0	0	0	0																
13		Тех.обслед., ПСД объектов 2025 г	шт.	0				0	26 594	26 594		26 594	0	0	0																	
14		Прочие ОС	шт.	0				0	615	615	Мероприятия будут включены в проект изменений ИП-2025 г.	615	0	0	0																	
15		Прокладочные работы, ЗУР, тех.обслед. объектов НЭЦ проекта	шт.	0				0	3 090					3 090																		

Генеральный директор

А. Павлов