

**Информация  
о сопоставлении фактических показателей  
исполнения инвестиционного проекта с показателями,  
утвержденными в инвестиционном проекте**



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекта)				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг										
	наименование регулируемых услуг	единица измерения	кол-во в натуральных показателях	период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		факт		причины откл.	амортизация	прибыль	заемные средства	бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*				Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)	Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)							
						план	факт						факт			откл.			причины откл.	факт	факт	факт	факт	факт	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	АСКУЭ бытового потребления	точка учета	4 009	4 009	4 009	7		170 954	131 661	-39 293	работы выполнялись хозяйственным способом, логистика поставок ТМЦ	0	131 661	0	0										
7	Доверительное управление ПС Северная" с последующим выкупом	шт.	1	1	1	7		150 542	150 542	0		0	150 542	0	0										
8	Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	3	4	4	7		125 875	109 238	-16 637	в связи с подписанием выводов ПСД после экспертизы проекта-е корректировку включена стоимость работ по ПСД, до экспертизы экспертиза по причине недоработки ПО, одна из программ бюджет закончена в 2019 году	45 440	63 798	0	0										
9	Реконструкция средств связи	проект/шт/услуги	3/8/2	3/9/2	3/9/2	7		87 837	95 073	7 236		0	95 073	0	0										
10	Программное обеспечение, оргтехника	шт.	23	37	37	7		13 957	15 425	1 468		0	15 425	0	0										
11	Приобретение спецтехники	шт.	18	18	18	7		136 618	140 801	4 183		0	140 801	0	0										
12	Приобретение прочих ОС	шт.	0	66	66	7		0	3 349	3 349		0	3 349	0	0										

\* Инвестиционный проект АО "АРЭК" на 2016-2020 гг. утвержден в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194. В приложении 3 к Правилам показателя "Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы" - нет. В связи с чем, аналитических данных за 2018 и 2019 г.г.-нет.

Генеральный директор

А.Павлов