

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 12 месяцев 2020 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии (по состоянию на 08 января 2021 года)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операционная прибыль)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг	
№ п/п	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	откл.	причины откл.	собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утверждённой инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)				
				факт	план							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года*	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК"	Всего				2020	2 847 162	3 491 915	2 806 142	-685 773		1 245 491	1 094 646	460 784	0	122,0 млн.Втч	120,4 млн.кВтч	ПС-77,7% ВЛ-70,0%	ПС-77,6% ВЛ-69,7%	4,84%	4,78%	технологические нарушения 47	технологические нарушения 46	1) снижение объемов нормативных технических потерь на 1,6 млн.кВтч; 2) Снижение износа ОФ-оперативно. После проведения тех. экспертизы-бюджет уточнено; 3) снижение % потерь на 0,06%; 4)снижение технологических нарушений - 1.		
		Строительство ПС 110 кВ "Гарден Вилладж" с оптайкой от ЛЭП 110 кВ "Аэропорт2-Северная" и "Достык - Северная"	ПС	1,00	1,00			1 772 719	1 404 887	-367 832	По не зависящим от субъекта причинам, согласно п.364 Правил формирования тарифов 06.01.2021 г. в РГУ ДКРЕМ подана заявка о переносе срока исполнения мероприятия до 01.03.2021 г.	0	944 103	460 784	0											
		Реконструкция ВЛ 10 кВ	км/КТП	36,281/12	39,581/12			477 533	332 608	-144 925	В результате проведения тендерных процедур-снижение стоимости закупка ТМЦ, реконструкция и КР проводились хозяйственным способом	332 608	0	0	0											
		Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП	км/шт	2 616/708	2 616/709			669 772	596 042	-73 730		596 042	0	0	0											
		АСКУЭ	шт	125	125			118 382	5 222	-113 161	По не зависящим от субъекта причинам, согласно п. 364 Правил формирования тарифов 06.01.2021 г. в РГУ ДКРЕМ подана заявка о переносе срока исполнения мероприятия до 01.03.2021 г.		0	0	0											
		Доверительное управление ПС Северная" с последующим выкупом	шт.	1	1			150 542	150 542	0		0	150 542	0	0											
		Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	6	5			45 173	25 777	-19 395	По не зависящим от субъекта причинам, согласно п. 364 Правил формирования тарифов 06.01.2021 г. в РГУ ДКРЕМ подана заявка о переносе срока исполнения мероприятия до 01.03.2021 г.	25 777	0	0	0											
		Приобретение автотранспорта	шт/усл/двиг	17/61/16	17/98/16			173 837	176 101	2 264	37 ед.-установка системы спутникового мониторинга.	176 101	0	0	0											
		Цифровизация оборудования	шт.	60/3	60/13			42 801	43 451	650		43 451	0	0	0											

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операционная прибыль)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)						собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)			
				план	факт			амортизация	прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года*			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Реконструкция средств диспетчерского и технологического управления оборудования и сетей	Реконструкция средств диспетчерского и технологического управления оборудования и сетей	м/шт/компл	3 000/3/6	3 000/3/6			41 156	41 284	128		41 284	0	0	0										
10		Прочие ОС	шт	0	249			0	30 228	30 228		30 228	0	0	0										

Генеральный директор

А.Павлов