


Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2020 год  
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, операционная прибыль)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		
№ п/п	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	откл.	причины откл.	собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности в зависимости от утвержденной программы (проекта)				
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года			факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК"	Всего				2020	2 846 216	3 491 915	3 293 395	-198 520		1 143 061	1 689 550	460 784	0	122,0 млн. кВтч	120,4 млн. кВтч	ПС-77,9% ВЛ-70,0%	ПС-74,2% ВЛ-66%	4,84% 122,0 млн. кВтч	4,78% 120,4 млн. кВтч	технологические нарушения 47	технологические нарушения 44	1) Снижение потерь по сравнению с 2019 годом на 1,6 млн. кВтч 2) Снижение физического износа по сравнению с 2019 годом: ПС, КТП (-3,7%), ВЛ (-4,0%); 3) Снижение потерь по сравнению с 2019 годом на 1,6 млн. кВтч или 1,3%; 4) Снижение технологических нарушений по сравнению с 2019 годом на 3 случая или -6,4%.	Показатели качества и надежности достигнуты	
1		Строительство ПС 110 кВ "Гарден Вилладж" с оптайкой от ЛЭП 110 кВ "Аэропорт2-Северная" и "Достык-Северная"	ПС	1	1			1 772 719	1 746 677	-26 042	Экономия за счет проведения тендерных процедур	0	1 285 893	460 784	0											
2		Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/КТП	36,281/12	39,651/12			477 533	340 765	-136 768	Экономия за счет проведения реконструкции хозяйственным способом	340 765	0	0	0											
3		Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП	км/шт	2 616/708	2646,6/695			669 772	597 968	-71 804	Экономия за счет закупки ТМЦ, логистика проведения КР	597 968	0	0	0											
4		АСКУЭ	шт.	125	125			118 382	122 383	4 000	В проекте не учтены затраты по допуску бригад на ПС	0	122 383	0	0											
5		Доверительное управление ПС "Северная" с последующим выкупом	шт.	1	1			150 542	150 542	0		0	150 542	0	0											
6		Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	6	6			45 173	42 891	-2 282	Мероприятие утверждено по ПСД до экспертных проекта, после экспертных стоимость работ снижена	42 891	0	0	0											
7		Приобретение автотранспорта	шт/усл/двигат	17/61/16	17/98/16			173 837	177 206	3 369	За счет д/п уст. систем спутн. Мониторинга, роста затрат по КР двигателей	76 702	100 504	0	0											
8		Цифровизация оборудования	комплект/шт	60/3	60/13			42 801	43 451	650	За счет дополнит. приобр. 10 единиц периферийной оргтехники	43 451	0	0	0											
9		Реконструкция средств диспетчерского и технологического управления оборудования и сетей	м/компл	3 000/6	3 000/6			41 156	41 284	128	Фактор цены	41 284	0	0	0											
10		Прочие ОС	шт.	0	591			0	30 228	30 228	За счет экономии по мероприятиям ИП	0	30 228	0	0											

\* Инвестиционный проект АО "АРЭК" на 2016-2020 г.г. утвержден в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194. В приложении 3 к Правилам показателя "Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы" -нет. В связи с чем, аналитических данных за 2016-2020 г.г. -нет.

Генеральный директор



А.Павлов