



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операционная прибыль)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	откл.	причины откл.	собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)			
				амортизация	прибыль							факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	Техническая модернизация, строительство средств связи	шт.	118	187		266 969	33 565	-233 404	Срок поставки оборудования - 240 дней. Произошли дополнения и изменения в наименованиях и кол-ве комплектации оборудования. Изменения учтены в корректировке ИП 2022 г.	0	33 565	0	0												
8	Замена трансформаторов в 25-63 кВ	шт.	6	0		4 853	0	-4 853	Работы по монтажу оборудования будут проводиться в ноябре 2022 г.	0	0	0	0												
9	Приобретение измерительных приборов	шт.	56	15		13 080	7 500	-5 580	Поставка оставшихся приборов в декабре 2022 г.	0	7 500	0	0												
10	Приобретение вычислительной техники, НМА	шт.	212	160		46 253	34 480	-11 773	Мероприятие выполнено в полном объеме. Произошли изменения в комплектации орг. техники. Измен. кол-ва учтено в корректировке ИП 2022 г.	0	34 480	0	0												
11	Приобретение спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования	шт.	19	3		425 602	205 014	-220 588	Поставка спецтехники в октябре 2022 г.	205 014	0	0	0												
12	Выплаты по обязательствам		0	0		1 228 614	616 828	-611 786	Выплаты согласно графику	0	616 828	0	0												
13	Прочие ОС	шт.	0	74		0	16 382	16 382	Произведен монтаж оборудования системы отопления и канализации. Для работы технологического оборудования приобретены кондиционеры. Изменения учтены в корректировке ИП 2022 г.	16 382	0	0	0												

Генеральный директор



А. Павлов

28 октября 2022 года.