


**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 15 июня 2019 года**

АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				заёмные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего				3 608 134	156 091	2 734 310	115 451	-2 618 860		873 824	40 640	-833 184		0	0	0	0
1	Реконструкция ПС	шт.	2	0	412 981	4 728	412 981	4 728	-408 253	В период январь-май Компанией проводился мониторинг поставщиков для заключения договоров на поставку ТМЦ, оборудования, СМР	0	0	0	В период январь-май Компанией проводился мониторинг поставщиков для заключения договоров на СМР	0	0	0	0
2	Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС "Астана"	км.	3	0	873 824	40 640	0	0	0		873 824	40 640	-833 184		0	0	0	0
4	Строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	63	0	454 300	12 772	454 300	12 772	-441 529		0	0	0		0	0	0	0
5	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/ КТПГ	56,51/23	0	760 004	22 090	760 004	22 090	-737 914		0	0	0		0	0	0	0
6	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТП	2591,5/ 740	0	717 922	13 135	717 922	13 135	-704 787		0	0	0		0	0	0	0
7	АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2 800	0	238 560	0	238 560	0	-238 560		0	0	0		0	0	0	0
8	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	0	150 543	62 726	150 543	62 726	-87 817		0	0	0		0	0	0	0


Генеральный директор _____



Н. Сайфуллин

("16" июня 2019 год)

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года, предшествующе го отчётному периоду	план 2018года	факт текущего года (оперативный)	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	V передачи э/энергии- 1 043,1 млн. кВтч	V передачи э/энергии- 1 095,740 млн. кВтч	V передачи э/энергии- 1 057,2 млн. кВтч	+1,4 % - (+14,1 млн. кВтч)	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	ПС-68,8% ВЛ-71,3%	ПС-68,8% ВЛ-71,3%			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	5,03%- 56, 016 млн. кВтч	5,08%- 58,600 млн. кВтч	4,82%- 53,570 млн. кВтч	-5,1 % - (-5,030 млн. кВтч)	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)	технологические нарушения -31	0	технологические нарушения -26	-16,10%	

Генеральный директор  Н. Сайфуллин

("15" июня 2019 год)