


№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, прибыль от основной деятельности и за минусом вознаграждений)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	откл.	причины откл.	собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)			
				факт	амортизация							прибыль	факт			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	АСКУЭ бытового потребителя	шт.	шт.	4 620	4 620			216 047	223 237	7 190	фактические затраты ниже, чем в ПСД	0	223 237	0	0										
8	Доверительное управление ГС 110/30 "Северная"	шт.	шт.	1	1			150 543	150 543	0		0	150 543	0	0										
9	Программное обеспечение, оргтехника	шт.	шт.	717	724			52 139	51 313	-827	по причине недоработки ПО, одна из программ бюджет закончена в 2019 году	0	51 313	0	0										
10	Реконструкция средств связи	шт/ комп/ пролет	шт/ комп/ пролет	7/2/2	7/2/2			52 321	52 321			0	52 321	0	0										
11	Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	шт.	3	3			37 607	39 827	2 220	по фактическим договорам подряда	0	39 827	0	0										
12	Прочие ОС	шт.	шт.	0	36			0	10 727	10 727	согласно предписаниям гос. органов	0	10 727	0	0										

Генеральный директор



К. Сайфуллин