

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК»
по состоянию на 01 сентября 2023 года на 08-00 часов.

| № п/п | Дата и время | | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей | | | Недоотпуск э/с (кВт*ч) | | |
|-------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|---|---|-----------|----------|------------------------|-------|-----|
| | Окночтения | Снятия ограничений | | | | | | | Включения | Физ. лица | Юр. лица | | Итого | |
| АПЭС | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25.08.2023 16:30 | | 31.08.2023 14:50 | ЦРЭС | Казангольдор | ПС Т. арден Выгадж | ВЛ-10кВ №408 (на балансе Казангольдор) | Защита Р3иА: МТО. Включили по заявке потребителя. | | 142,333 | 0 | 1 | 1 | 120 |
| 2 | 31.08.2023 13:25 | | 31.08.2023 13:45 | АрипРЭС | п. Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №18 | Защита Р3иА: МТЗ: РПВ успешное. | | 0,333 | 35 | 15 | 50 | 229 |
| 3 | 31.08.2023 13:50 | | 31.08.2023 15:51 | АрипРЭС | п. Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №10 | Защита Р3иА: земля ф.С-0. Заменяли изолятор на опоре №11 | | 2,017 | 673 | 9 | 682 | 980 |
| 4 | 31.08.2023 17:42 | | 31.08.2023 17:48 | ЦРЭС | а.Талашкер | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №10 | Защита Р3иА: МТЗ: РПВ успешное. | | 0,100 | 215 | 25 | 240 | 15 |
| СМЭС | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 30.08.2023 21:00 | | 31.08.2023 15:20 | БулРЭС | с.Отрадное | ПС Отрадное | ВЛ-10кВ №1 | Защита Р3иА: МТЗ: При включении ЦР, ДР земля ф.С"0. Заменяли подрос МВ-10 кВ ф.С. | | 18,3 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| ЕМЭС | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 31.08.23 17:10 | | 31.08.23 19:45 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №27 "п. Энергетиков" | Защита Р3иА: Отключена вручную "земля" ф."А" Устранен обрыв провода в пролете опор №48-1 д.ф."А". | Время необходимое для отыскания и устранения повреждения. Протяженность ВЛ-5,16км | 2,58 | 127 | 11 | 138 | 130 |

Заместитель генерального директора
по производству - Главный инженер

В.Утябаев

Время отправки _____

