

### Дефектный акт

текущий ремонт на 1 этаже в административном здании АО АРЭК  
инв.№ Ц0000036

**Комиссия в составе:** начальника отдела АХО АО «АРЭК» Хамитовой С.К., ведущего специалиста АХО Кужагариева С.К., ведущего инженера СКРиСЗС Сагитова Т.Т., произвели осмотр 1 этажа административного здания АО «АРЭК» по адресу: г. Нур-Султан, ул. К.Циолковского, 2/3, и пришли к выводу, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Виды работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Частичная замена линолеума на керамогранит в холле 1-го этажа	м2	66,8	
2	Частичная замена линолеума на керамогранит лестничного пролета 1-го этажа	м2	15,8	
3	Частичная замена плинтуса на керамогранит	м2	2,5	в холле и на лестничном пролете 1-го этажа
4	Частичная стяжка пола под керамогранит	м2	82,6	
5	Покраска стен водоэмульсией	м2	162,46	Цвет колера по выбору Заказчика
6	Замена входных пластиковых дверей на алюминиевые	шт	2,0	Двери двухстворчатые, металлопластиковые; - цвет профиля коричневый; - двойной стеклопакет; - врезные замки; - дверные ручки с внутренней и наружной стороны; - дверной доводчик, усилие в соответствии с массой двери. Размеры дверей и коробки: - высота коробки 2,38 м; - высота двери – 2,0 м; - ширина коробки – 1,80 м; - ширина двери – 0,86 м
7	Установка дверных откосов из пластика	м2	4,65	Дверные откосы по периметру установить из пластика, цвет в тон дверям

**Члены комиссии:**



С. Хамитова



С. Кужагариев



Т. Сагитов